

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  
«РАЗВИТИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В БЕЗЫМЯНСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ»

09 января 2018 год

**Основание для проведения проверки:** Постановление Безымянской сельской администрации № 18 от 06.02.2013 года «О порядке разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ»

**Цель проверки:** проверить использование средств выделенных в 2017 году на реализацию программы. Оценить социально-экономическую эффективность программы.

**Проверяемый период:** 2017 год

**Состав ответственных исполнителей:**

Начальник отдела по экономике и финансам Качулина Людмила Владимировна  
ведущий специалист (финансист) Филина Марина Сергеевна  
главный специалист Помодова Ирина Петровна

**В ходе проверки установлено следующее:**

**1. Объем и источники финансирования программы:**

| №<br>п/п | Наименование мероприятий        | Объем<br>финансирования | Источник<br>финансирования |
|----------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1        | Экспертиза сметной документации | 9 000,00                | Межбюджетные<br>трансферты |

**с. Заветы Ильича ул.Новая**

|              |                       |              |                            |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 1            | ремонт дорог          | 2 475 720,19 | Межбюджетные<br>трансферты |
| 2            | строительный контроль | 45 326,31    | Межбюджетные<br>трансферты |
| <b>ВСЕГО</b> |                       | 2 530 046,50 |                            |

**1. Приоритетными задачами являлись при разработке программы:**

В 19 населенных пунктах – 104 улицы, протяженность улиц – 79,15 км. ( с твердым покрытием – 25,6 км.; грунтовых – 53,55 км)

Приоритетными задачами являлись при разработке программы:

- - Обеспечение сохранности дорожного полотна

- - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
- - Ликвидация недоремонта прошлых лет.

### 3. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации программы отремонтировано 2080 м<sup>2</sup> дорог, что способствует обеспечению нормативного содержания улично-дорожной сети и снижению аварийности.

Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

$Э_{бюдж.} = Фф / Фп * 100\%$ , где

Э бюдж. – бюджетная эффективность Программы

Фф – фактическое использование средств

Фп – планируемое использование средств

$Э_{бюдж.} = 2530046,50 / 2538800 * 100\% = 100\%$

Следовательно, степень реализации расходных обязательств выполнена на 100 %

Критерий благоустроенности дорог ( $K_{бл.}$ ) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в содержание дорог в расчете на 1 жителя:

$K_{бл.} = O2 / Ч2 : O1 / Ч1 * 100\%$

$O_1$  – фактический объем финансовых вложений на содержание и ремонт дорог в предыдущем году;

$O_2$  – фактический объем финансовых вложений на содержание и ремонт дорог в отчетном году;

$Ч^1$  – численность жителей поселения в предыдущем году по данным статистики;

$Ч^2$  – численность жителей поселения в отчетном году по данным статистики;

$K_{бл.}$  – ежегодно должен быть не менее 1%

$K_{бл.} = (2514340,61 / 9663) / (2530246,5 / 9853) * 100\% = 60\%$

### 4. Проверка выполнения контрактов:

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>заказа                                                | Способ<br>закупки      | Номер и дата<br>муниципального<br>контракта                 | Сумма<br>контракта<br>(руб) | Дата<br>регистрации<br>контракта | Дата<br>исполнения<br>контракта |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | ООО «Лидер-<br>А.В.В»<br>ремонт<br>дороги с.Заветы<br>Ильича ул.Новая | Электронный<br>аукцион | №<br>0160300002917000003-<br>0053288-01 от<br>28.08.2017 г. | 2 475 720,19                | 28.08.2017                       | 16.10.2017                      |

|   |                                                                       |                          |                      |           |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 2 | ООО<br>«Стройсервис»<br>строительный                                  | ед.                      | № 3 от 28.08.2017 г. | 34 702,45 | 28.08.2017 | 18.10.2017 |
|   | контроль с. Заветы Ильича ул.<br>Центральная                          | поставщик                |                      |           |            |            |
| 3 | ООО Центр<br>судебных и<br>негосударственных<br>экспертиз<br>«Индекс» | ед.поставщик № 0169-Ф-17 |                      | 9000,00   | 10.05.2017 | 17.07.2017 |
|   | Экспертиза<br>сметной<br>документации                                 |                          |                      |           |            |            |

**Вывод:** Все контракты на ремонт внутрипоселковых дорог в Безымянском муниципальном образовании заключенные в 2017 году выполнены в срок.

**Начальник отдела по  
экономике и финансам**

**Качулина Л.В.**

**главный специалист**

**Помодова И.П.**

**главный специалист**

**Кожикова А.И.**

**ведущий специалист  
(финансист)**

**Филина М.С.**